

MUNICIPIO DE CALNALI
 REPORTE DEL DESTINO DEL GASTO PROAGUA 1er. TRIMESTRE 2023

DETALLE _PROYE CTO	DETALLE_PR OYECTO	DETALLE_PROYECT O	DETALLE_P ROYECTO	DETALLE_PR OYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE PROYECT O	DETA LLE E_PROY ECTO	DETA LLE E_PROY ECTO	DETA LLE O	DETALLE_ PROYECT O	DETALLE_ PROYECT O	LE_PR OYECTO	DETALLE_PR OYECTO	DETALLE_ PROYECT O	DETALLE_PROY ECTO	DETALLE_P ROYECTO	DETALLE_PR OYECTO	AVANCE_FINA NCIERO	AVANCE_FINAN CIERO	AVANCE_FINA NCIERO	AVANCE_FI NANCIERO	AVANCE_FI NANCIERO	AVANCE_FI NANCIERO	AVANCE_FI NANCIERO	AVANCES_ FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSER VACIONE S	RVAC IONES						
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORI A	BAL_APROBA DO	MONTO_GLO BAL_APROBA DO	FUENTES_FINANCIA MIENTO	NOMBRE	ID_ENTID AD_RESP ONSABLE	D_RESP ONSABLE	NICIPIO RESPO NSABLE	MUNICIPI RESPO NSABLE	TIPO_PROGR AMA_PROYEC TO	CLASIFICA CION	SUBCL ACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BEN EFERES	MUJ ERES	HOM BRES	BENEFIC IARIOS	METAS	TIPO_GEO REFERENC IA	GEOREFERENCI AS	FECHA_INIC IO	FECHA_TER MINO	RECAUDADO	COMPROMETID O	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS FISICOS	CARPETA_ FOTOS	ESTATUS	FLUJO	APTUR S_RE		
2023	1	HID220402198467	inversión	737760.68		Reposición de tubería de acero de la línea de conducción por gravedad del sistema de agua potable en la localidad de Papatlatla, Municipio de Calnali Hgo. (obra emergente por daños del huracán Grace)	13	Hidalgo	14	Calnali	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Calnali	2022/PAGUA-00438	N	0	0	2750	cada:470.0}}		{geo1: {cve_municipio: 14, localidad:10, direccion:Papatlatla, lon:- 98.474754, 1 lat:20.894831}}		01-09-2022	31-12-2022	737760.68	737760.68	737760.68	737760.68	737760.68	HIDRAULICA	{ctto1: {tipo_obra:O bra, numero_con trato:PMC/F AISM-2022- 17, contratista:H GO avance:47 0.0}}	{2198467/ proyecto_I NICIO, 2198467/p royecto_FI royecto_FI royecto_P Termina do	Valida do	Sin do	Sin observ acione s	Sin obse rvaci ones