

MUNICIPIO DE CALNALI
 REPORTE DEL DESTINO DEL GASTO FAISM INFORME DEFINITIVO 2022

2022	5	HID220402166234	inversión	801216.88	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)},	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN CALLE SIN NOMBRE BARRIO TLALA - 273878	13	Hidalgo	14	Calnali	Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Calnali	273878	5	27	23	{meta1: {unidad_medida: Metros cúbicos, meta:195.0, meta_modificada: 0.195.0}}	{geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE NEZAHUALCOYOTL BARRIO BARRIO TLALA,	15-11-2022	30-12-2022	801216.88	801216.88	801216.88	801216.88	801216.88	PMc/FAIS de avance:19 yecto_PROCESO,	{meta1: {meta1: {2166234/proyecto_INICIO, 2166234/proyecto_PROCESO,	Terminado	Validación	Sin observaciones	{observación:Se valida sin constatar evidencia física,
2022	5	HID220402166864	inversión	763428.06	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)},	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN VARIAS CALLES, EN LA LOCALIDAD DE CHIATIPAN - 277681	13	Hidalgo	14	Calnali	Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Calnali	277681	5	50	41	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, meta:498.5, meta_modificada: 0.498.5}}	{geo1: {cve_municipio:14, localidad:8, direccion:RANCHERIA CHIATIPÁN, 43247	15-11-2022	30-12-2022	763428.06	763428.06	763428.06	763428.06	763428.06	PMc/FAIS de avance:49 yecto_INICIO,	{meta1: {meta1: {2166864/proyecto_PROCESO, 2166864/proyecto_INICIO,	Terminado	Validación	Sin observaciones	{observación:Se valida sin constatar evidencia física,
2022	5	HID220402166941	inversión	469072.07	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)},	COMPLEMENTARIAS PARA ACCESO A PASO VEHICULAR EN LA LOCALIDAD DE REHABILITACION CON PAVIMENTO HIDRAULICO DE CALLES EN BARRIO ESCOBILLAL Y LOMA BONITA DE LA LOCALIDAD DE CONSTRUCCION DE PAVIMENTO	13	Hidalgo	14	Calnali	Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Calnali	278026	5	100	83	{meta1: {unidad_medida: Metros cuadrados de construcción, meta:196.31, meta_modificada: 0.196.31}}	{geo1: {cve_municipio:14, localidad:5, direccion:RANCHERIA CAMOTLA, 43245	15-11-2022	30-12-2022	469072.07	469072.07	469072.07	469072.07	469072.07	PMc/FAIS de avance:19 yecto_PROCESO,	{meta1: {meta1: {2166941/proyecto_INICIO, 2166941/proyecto_PROCESO,	Terminado	Validación	Sin observaciones	{observación:Se valida sin constatar evidencia física,
2022	5	HID220402166221	inversión	1198397.94	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)},	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE DE ACCESO A LOCALIDAD DE TECPACO - 274097	13	Hidalgo	14	Calnali	Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Calnali	273836	5	27	23	{meta1: {unidad_medida: Metros cuadrados de construcción, meta:1275.0, meta_modificada: 0.1275.0}}	{geo1: {cve_municipio:14, localidad:11, direccion:RANCHERIA PEZMATLÁN, 43245	15-11-2022	30-12-2022	1198397.94	1198397.94	1198397.94	1198397.94	1198397.94	PMc/FAIS de avance:30 yecto_FIN,	{meta1: {meta1: {2166221/proyecto_INICIO, 2166221/proyecto_PROCESO,	Terminado	Validación	Sin observaciones	{observación:Se valida sin constatar evidencia física,
2022	5	HID220402166279	inversión	1029659.95	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)},	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE TULA - 289621	13	Hidalgo	14	Calnali	Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Calnali	274097	5	330	300	{meta1: {unidad_medida: Piezas, meta:3.0, meta_modificada: 3.0}}	{geo1: {cve_municipio:14, localidad:20, direccion:PUEBLO TULA, 43245 TULA, CALNALI	15-11-2022	30-12-2022	1029659.95	1029659.95	1029659.95	1029660	1029660	PMc/FAIS de avance:19 yecto_INICIO,	{meta1: {meta1: {2169154/proyecto_INICIO, 2169154/proyecto_PROCESO,	Terminado	Validación	Sin observaciones	{observación:Se valida sin constatar evidencia física,
2022	5	HID220402169154	inversión	335466.5	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)},	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN CALLE SIN NOMBRE DE LA LOCALIDAD DE SAN ANDRES - 152605	13	Hidalgo	14	Calnali	Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Calnali	289621	5	5	5	{meta1: {unidad_medida: Metros cúbicos, meta:19.2, meta_modificada: 0.19.2}}	{geo1: {cve_municipio:14, localidad:9, direccion:PUEBLO SAN ANDRÉS (SAN ANDRÉS CHICHAYOTLA, 43230	30-08-2022	30-10-2022	145462.99	145462.99	145462.99	145462.99	145462.99	PMc/FAIS de avance:19 yecto_PROCESO,	{meta1: {meta1: {2117991/proyecto_INICIO, 2117991/proyecto_PROCESO,	Terminado	Validación	Sin observaciones	{observación:Se valida sin constatar evidencia física,
2022	5	HID220302118027	inversión	1009464.5	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)},	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLES TLÁLOC Y CALLE NEZAHUALCOYOTL EN EL BARRIO DE TLALA - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE CALLE SIN NOMBRE EN LA LOCALIDAD DE CONSTRUCCIÓN DREN PLUVIAL, ENTRE LAS CALLES DE CUAUHTEMOC, CUITLÁHUAC Y SAMANIEGO, BARRIO CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO DE CALLE SIN NOMBRE EN LA LOCALIDAD DE TECUEYACA - 278248	13	Hidalgo	14	Calnali	Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Calnali	152708	5	90	70	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, meta:498.8, meta_modificada: 0.498.8}}	{geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE NEZAHUALCOYOTL BARRIO BARRIO TLALA,	30-08-2022	30-10-2022	1009464.5	1009464.5	1009464.5	1009464.5	1009464.5	PMc/FAIS de avance:49 yecto_FIN,	{meta1: {meta1: {2118027/proyecto_INICIO, 2118027/proyecto_PROCESO,	Terminado	Validación	Sin observaciones	{observación:Se valida sin constatar evidencia física,
2022	5	HID220402165247	inversión	368343.75	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)},	COMPLEMENTARIAS DE CALLE SIN NOMBRE EN LA LOCALIDAD DE CONSTRUCCIÓN DREN PLUVIAL, ENTRE LAS CALLES DE CUAUHTEMOC, CUITLÁHUAC Y SAMANIEGO, BARRIO CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO DE CALLE SIN NOMBRE EN LA LOCALIDAD DE TECUEYACA - 278248	13	Hidalgo	14	Calnali	Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Calnali	269049	5	50	50	{meta1: {unidad_medida: Metros cuadrados de construcción, meta:199.42, meta_modificada: 0.199.42}}	{geo1: {cve_municipio:14, localidad:7, direccion:PUEBLO COYULA, 43240 COYULA, CALNALI HIDALGO ENTRE	30-10-2022	30-12-2022	368343.75	368343.75	368343.75	368343.75	368343.75	PMc/FAIS de avance:19 yecto_INICIO,	{meta1: {meta1: {2165247/proyecto_INICIO, 2165247/proyecto_PROCESO,	Terminado	Validación	Sin observaciones	{observación:Se valida sin constatar evidencia física,
2022	5	HID220202081411	inversión	874860.83	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)},	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO DE CALLE SIN NOMBRE EN LA LOCALIDAD DE TECUEYACA - 278248	13	Hidalgo	14	Calnali	Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Calnali	88484	5	100	60	{meta1: {unidad_medida: Metros cuadrados de construcción, meta:282.73, meta_modificada: 0.282.73}}	{geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE CUAUHTEMOC BARRIO BARRIO TLALA, 43230	30-05-2022	30-08-2022	874860.83	874860.83	874860.83	874860.83	874860.83	PMc/FAIS de avance:19 yecto_FIN,	{meta1: {meta1: {2081411/proyecto_INICIO, 2081411/proyecto_PROCESO,	Terminado	Validación	Sin observaciones	{observación:Se valida sin constatar evidencia física,
2022	5	HID220402166983	inversión	407955.24	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)},	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO DE CALLE SIN NOMBRE EN LA LOCALIDAD DE TECUEYACA - 278248	13	Hidalgo	14	Calnali	Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Calnali	278248	5	27	23	{meta1: {unidad_medida: Metros cuadrados de construcción, meta:417.6, meta_modificada: 0.417.6}}	{geo1: {cve_municipio:14, localidad:16, direccion:PUEBLO TECUEYACA, 43231	15-11-2022	30-12-2022	407955.24	407955.24	407955.24	407955.24	407955.24	PMc/FAIS de avance:19 yecto_PROCESO,	{meta1: {meta1: {2166983/proyecto_INICIO, 2166983/proyecto_PROCESO,	Terminado	Validación	Sin observaciones	{observación:Se valida sin constatar evidencia física,