





MUNICIPIO DE CALNALI  
 REPORTE DEL DESTINO DEL GASTO FAISM 4to. TRIMESTRE 2023

Year	Project ID	Project Name	Project Description	Project Type	Project Status	Project Location	Project Budget	Project Progress	Project Start	Project End	Project Cost	Project Balance	Project Commitment	Project Execution	Project Observations
2023	4 HID230402286567	Proyecto de inversión	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN VARIOS TRAMOS DE COLECTOR PRINCIPAL HACIA PLANTA DE TRATAMIENTO EN CABECERA MUNICIPAL - 290735	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Calnali	290735	80	30-10-2023	30-12-2023	598609.38	598609.38	0	0	Observación: Se valida sin constar evidencia Física, trimestre:4.0
2023	4 HID230402286590	Proyecto de inversión	CONSTRUCCIÓN DE CANALETA PLUVIAL EN CALLE SIN NOMBRE EN LA LOCALIDAD DE CAMOTLA - 290796	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Calnali	290796	13	30-10-2023	30-12-2023	288748.92	288748.92	0	0	Observación: Se valida sin constar evidencia Física, trimestre:4.0
2023	4 HID230402286614	Proyecto de inversión	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLE SIN NOMBRE EN LA LOCALIDAD DE TECHICHICO - 290907	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Calnali	290907	27	30-10-2023	30-12-2023	1201133.28	1201133.28	0	0	Observación: Se valida sin constar evidencia Física, trimestre:4.0
2023	4 HID230402298772	Proyecto de inversión	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE SIN NOMBRE BARRIO AGUAZARCA - 345285	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Calnali	345285	55	30-11-2023	30-12-2023	1011395.13	1011395.13	0	0	Observación: Se valida sin constar evidencia Física, trimestre:4.0
2023	4 HID230402298789	Proyecto de inversión	CONSTRUCCION DE 14 CUARTOS BAÑO EN LA LOCALIDAD DE RANCHO NUEVO - 345380	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Calnali	345380	32	30-11-2023	30-12-2023	489046.75	489046.75	0	0	Observación: Se valida sin constar evidencia Física, trimestre:4.0
2023	4 HID230402298808	Proyecto de inversión	AMPLIACION DE RED ELECTRICA BO.CENTRO COLONIA LAS BRIZAS ,CABECERA MUNICIPA - 345444	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Calnali	345444	27	30-11-2023	30-12-2023	938730.55	938730.55	0	0	Observación: Se valida sin constar evidencia Física, trimestre:4.0
2023	4 HID230402298832	Proyecto de inversión	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN BARRIO TLALA - 345570	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Calnali	345570	27	30-11-2023	30-12-2023	1409333.03	1409333.03	0	0	Observación: Se valida sin constar evidencia Física, trimestre:4.0
2023	4 HID230402298885	Proyecto de inversión	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE SAN ANDRES - 345788	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Calnali	345788	40	30-11-2023	30-12-2023	858143.92	858143.92	0	0	Observación: Se valida sin constar evidencia Física, trimestre:4.0
2023	4 HID230402299655	Proyecto de inversión	REHABILITACION DE RED ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE PEZMATLAN - 348686	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Calnali	348686	30	30-11-2023	30-12-2023	311272.43	311272.43	0	0	Observación: Se valida sin constar evidencia Física, trimestre:4.0



MUNICIPIO DE CALNALI  
 REPORTE DEL DESTINO DEL GASTO FAISM 4to. TRIMESTRE 2023

2023	4	HID230402299708	Proyecto de inversión	963847.89	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FE DERALES (APORTACIONE	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE SIN NOMBRE EN LA LOCALIDAD DE TEMPALAHUACO - 348794	13 Hidalgo	14 Calnali	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Sin vialidades	Identificar Municipio de Calnali	348794	\$	27	23	0	{unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:920.0, meta_mo	{cve_municipio:0:14, localidad:63, direccion:RAN CHERIA CRUZ VERDE TEMPALAHUA	30-11-2023	30-12-2023	963847.89	963847.89	0	0	0	{tipo_obra: Obra, numero_co ntrato:PMC/ FAISM-2023-45, contratista:l	{meta1: (unidad_me dida:Metros Cuadrados, avance:0.0} {2299708/pr oyecto_INICI O}	En Ejecución	Validado	Sin avances	observac iones	{observación :Se valida sin constar evidencia Física, trimestre:4.0
2023	4	HID230402331147	Proyecto de inversión	757212.33	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:M UNICIPAL, prog_estata_l un:Programa Municipal,	CONSTRUCCIÓN DE CANALETA PLUVIAL EN CALLE SIN NOMBRE EN LA LOCALIDAD DE XACALCO - 348840	13 Hidalgo	14 Calnali	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar Municipio de Calnali	348840	\$	16	10	0	{unidad_medida:Metros cúbicos, meta:60.69, meta_mo	{cve_municipio:0:14, localidad:69, direccion:RAN CHERIA XACALCO, 43245	30-11-2023	30-12-2023	757212.33	757212.33	0	0	0	{tipo_obra: Obra, numero_co ntrato:PMC/ FAISM-2023-48, contratista: avance:0.0} {2331147/pr oyecto_INICI O}	En Ejecución	Validado	Sin avances	observac iones	{observación :Se valida sin constar evidencia Física, trimestre:4.0	
2023	4	HID230302245181	Proyecto de inversión	1332174.94	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FE DERALES (APORTACIONE	REHABILITACION CON PAVIMENTO HIDRAULICO DE CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE ATEMPA - 135080	13 Hidalgo	14 Calnali	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Sin vialidades	Identificar Municipio de Calnali	135080	\$	175	125	0	{unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1103.1, meta_mo	{cve_municipio:0:14, localidad:4, direccion:CALL E RIO BRAVO PUEBLO ATEMPA,	30-07-2023	30-10-2023	1332174.94	1332174.94	1332174.94	1332174.94	1332174.94	{tipo_obra: Obra, numero_co ntrato:PMC/ FAISM-2023-07, contratista: avance:110 ANDRES	{meta1: (unidad_me dida:Metros yecto_FIN, yecto_PROCE SO} 2245181/pro yecto_FIN, 2245181/pro yecto_PROCE SO}	Terminad o	Validado	Sin avances	observac iones	{observación :Se valida sin constar evidencia Física, trimestre:4.0
2023	4	HID230302251372	Proyecto de inversión	789578.84	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FE DERALES (APORTACIONE	CONSTRUCCION CON PAVIMENTO HIDRAULICO DE CALLES EN LA LOCALIDAD DE TOCHINTLAN - 170939	13 Hidalgo	14 Calnali	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Sin vialidades	Identificar Municipio de Calnali	170939	\$	27	23	0	{unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:770.0, meta_mo	{cve_municipio:0:14, localidad:18, direccion:RAN CHERIA TOCHINTLÁN, 43244	30-08-2023	30-11-2023	789578.84	789578.84	789578.84	789578.84	789578.84	{tipo_obra: Obra, numero_co ntrato:PMC/ FAISM-2023-10, contratista: avance:770.0} {2251372/pro yecto_INICI O, 2251372/pro yecto_PROCE SO}	Terminad o	Validado	Sin avances	observac iones	{observación :Se valida sin constar evidencia Física, trimestre:4.0	
2023	4	HID230302245069	Proyecto de inversión	1207961.36	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FE DERALES (APORTACIONE	REHABILITACION CON PAVIMENTO HIDRAULICO DE CALLE SIN NOMBRE EN LA LOCALIDAD DE TECPACO - 134037	13 Hidalgo	14 Calnali	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar Municipio de Calnali	134037	\$	55	45	0	{unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1042.2, meta_mo	{cve_municipio:0:14, localidad:15, direccion:PUE BLO TECPACO, 43230	30-07-2023	30-10-2023	1207961.36	1207961.36	1207961.36	1207961.36	1207961.36	{tipo_obra: Obra, numero_co ntrato:PMC/ FAISM-2023-06, contratista: avance:104 ANDRES	{meta1: (unidad_me dida:Metros yecto_PROCE SO, 2245069/pro yecto_PROCE SO} 2251245/pr oyecto_INICI O, 2245069/pro yecto_FIN} 2251245/pro yecto_PROCE SO}	Terminad o	Validado	Sin avances	observac iones	{observación :Se valida sin constar evidencia Física, trimestre:4.0
2023	4	HID230302251245	Proyecto de inversión	731322.93	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FE DERALES (APORTACIONE	CONSTRUCCION DE CANALETA PLUVIAL EN CALLE PRINCIPAL EN BARRIO AHUIMOL, CABECERA MUNICIPAL CALNALI - 170082	13 Hidalgo	14 Calnali	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar Municipio de Calnali	170082	\$	27	23	0	{unidad_medida:Metros lineales, meta:80.6, meta_mo	{cve_municipio:0:14, localidad:1, direccion:BAR RIO BARRIO AHUIMOL, 43230	30-08-2023	30-11-2023	731322.93	731322.93	731322.93	731322.93	731322.93	{tipo_obra: Obra, numero_co ntrato:PMC/ FAISM-2023-09, contratista: avance:61.9 CARLOS	{meta1: (unidad_me dida:Metros yecto_PROCE SO, 2251245/pro yecto_FIN} 2251245/pro yecto_INICI O, 2255453/pro yecto_PROCE SO}	Terminad o	Validado	Sin avances	observac iones	{observación :Se valida sin constar evidencia Física, trimestre:4.0
2023	4	HID230302255453	Proyecto de inversión	132739.14	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FE DERALES (APORTACIONE	AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLEJÓN EN LA LOCALIDAD DE SAN ANDRÉS - 195643	13 Hidalgo	14 Calnali	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar Municipio de Calnali	195643	\$	5	5	0	{unidad_medida:Metros lineales, meta:80.6, meta_mo	{cve_municipio:0:14, localidad:9, direccion:PUE BLO SAN ANDRÉS SAN ANDRÉS	30-08-2023	30-10-2023	132739.14	132739.14	132739.14	132739.14	132739.14	{tipo_obra: Obra, numero_co ntrato:PMC/ FAISM-2023-11, contratista: avance:80.6 CARLOS	{meta1: (unidad_me dida:Metros yecto_PROCE SO, 2255453/pro yecto_FIN} 2258886/pr oyecto_INICI O, 2258886/pro yecto_FIN, 2258886/pro yecto_PROCE SO}	Terminad o	Validado	Sin avances	observac iones	{observación :Se valida sin constar evidencia Física, trimestre:4.0
2023	4	HID230302258886	Proyecto de inversión	520168.58	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FE DERALES (APORTACIONE	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO DE CALLE HACIA EL PANTEON EN LA LOCALIDAD DE COAMITLA BARRIO ARRIBA - 216899	13 Hidalgo	14 Calnali	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar Municipio de Calnali	216899	\$	404	300	0	{unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:520.0, meta_mo	{cve_municipio:0:14, localidad:6, direccion:RAN CHERIA COAMITLA, 43243	15-09-2023	15-12-2023	520168.58	520168.58	520168.58	520168.58	520168.58	{tipo_obra: Obra, numero_co ntrato:PMC/ FAISM-2023-14, contratista: avance:520.0} {2258886/pr oyecto_INICI O, 2258886/pro yecto_FIN, 2258886/pro yecto_PROCE SO}	Terminad o	Validado	Sin avances	observac iones	{observación :Se valida sin constar evidencia Física, trimestre:4.0	