MUNICIPIO DE CALNALI

REPORTE DEL DESTINO DEL GASTO PROAGUA INFORME DEFINITIVO 2022

LE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	LLE_PROYECTO_BENEFICIARIO	LE_PROYECTO	LE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	DAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	NICIPIO_RESPONSABLE	IPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	ACION_BENEFICIARIOS	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	ACIONES_CAPTURISTA	NES_REVISION
					{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:739335.0, modificado:737760.	Reposición de tubería de acero de la línea de conducción por gravedad del sistema de agua potable en la localidad de Papatlatla, Municipio de Calnali Hgo. (obra emergente por daños del huracán Grace)													{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:470.0, meta_modificada:470.0}}		{geo1: {cve_municipio:14, localidad:10, direccion:PAPATLATLA, lon:-98.474754, lat:20.894831}}									{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMC/FAISM-2022-17, contratista:HGO HIDRAULICA S.A DE	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:470.0}}	oyecto_INICIO, 2231311/proyecto_FIN, 2231311/proyecto_PROCESO, 2231311/proyecto_FIN, 2231311/proyecto_PROCESO}			Sin observaciones	
2022	5	HID220502231311	Proyecto de inversión	739335			13	Hidalgo	14	Calnali	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Calnali	2022/PAGUA-00438	N	0	0	2750		1		01-09-2022	31-12-2022	737760.68	737760.68	737760.68	737760.68	737760.7				Terminado	Validado / Registrado avances		Sin observaciones